

## Besprekingsverslag

---

Projectnummer: 350114 Auteur: Gert Woldendorp  
 Referentienummer: Referentienummer Datum: 09-09-2017  
 Plaats en datum bespreking: Hengelo, Stadskantoor, 30-8-2017 Datum

Aanwezig	Mark Oude Bennink	Gemeente Hengelo
	Jeroen Moes	Antea Group
	Kees Booij	Antea Group
	Gert Woldendorp	Sweco
Afwezig	Christiaan Kamphuis	Achilles '12
Kopie aan	Jochem Knol	Sweco

---

## 1 Bouwvergadering nr. 01

### 1.1 Opening

### 1.2 Tekstuele behandeling besprekingsverslag 00 d.d. 19-7-2017

Er zijn geen tekstuele opmerkingen

### 1.3 Acties volgend uit besprekingsverslag 00 d.d. 19-7-2017

- Gegevens Antea Group (KvK, verzekering etc.) zijn opgevraagd door Sweco ipv door gemeente en zijn accoord bevonden.
- Mbt de CAR is intern door de gemeente de werkzaamheden aangemeld. De polisvoorwaarden moeten nog naar Antea Group worden verzoenden door **Mark**.
- Foto's nulopname zijn verstrekt.
- Het werkbesteding is verzonden naar Antea Group door Sweco.
- **Antea Group** stuurt een reactie op de opdrachtbrief naar de gemeente Hengelo.
- **Antea Group** stuurt een afschrift van de melding naar de Arbeidsinspectie naar Sweco.
- Directielevering zand is uitgevoerd. Er is twijfel of de aangevoerde hoeveelheid conform afspraak is (plm 2.100m<sup>3</sup> ipv 2.400m<sup>3</sup>).
- **Antea Group** draagt zorg voor de levering van de ontbrekende m<sup>3</sup>s M3c zand.
- Omwonenden en verenigingsleden zijn geïnformeerd door de gemeente (briefje) en vereniging (website).
- Sweco heeft een reactie gegeven op het concept werkplan en het V&G plan. **Antea Group** zal een definitieve versie van beide opstellen en toesturen.
- Er zijn geen onderaannemers/leveranciers voorzien die een aanzienlijke hoeveelheid werk/leveringen uitvoeren.
- De keuringen worden in de planning weergegeven door **Antea Group**.
- Antea Group heeft een onderbouwde lijst met afwijkingenrapporten geleverd aan Sweco. **Gert** neemt deze door en zal met Mark een overlegmoment hierover plannen.
- De certificaten van het zand als directielevering zijn verstrekt aan Antea Group.
- De gewijzigde, meest recente planning is als bijlage bij dit verslag gevoegd.
- Volgens Antea Group is de voorschottermijn in rekening gebracht. **Mark** kijkt dit na.
- De mantelbuizen zijn rondom het gehele veld gelegd.
- In de lijst met afwijkingenrapporten is ook aandacht besteed aan de gewijzigde afstand tussen de staanders van het leunhekwerk.

Sweco  
 Rozenburglaan 11  
 9727 DL Groningen  
 Postbus 615  
 9700 AP Groningen

T +31 88 811 66 00  
 www.sweco.nl

Sweco Nederland B.V.  
 Groningen  
 Handelsregister 30129769  
 Statutair gevestigd te De Bilt

Gert Woldendorp  
 Projectleider  
 T +31 88 811 47 22  
 M +31 6 51 24 74 14  
 gert.woldendorp@sweco.nl

- De bredere uitkassing in het leunhekwerk wordt gerealiseerd.
- De sleutel van (een deel van) het clubhuis is nog niet ter beschikking gesteld door **Christiaan**. In verband met de werkzaamheden zullen de komende weken meer mensen op/aan het veld werken, Het gebruik van het clubhuis wordt dan gewaardeerd.
- Mark is door Jeroen toegevoegd aan de appgroep .

#### 1.4 Toelichting op de conform bestek uitgevoerde werkzaamheden (Antea Group)

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

- Opruimwerkzaamheden
- Ontgraven toplaag en onderlaag van het veld
- Onderlaag geëgaliseerd
- Zand (directieleverantie) in cunet gebracht en geëgaliseerd

Tijdens de ontgraving bleken er veel kabels en leidingen binnen de nieuwe contour van het veld te liggen. Antea Group heeft veel aandacht besteed aan het, in overleg met de vereniging, verleggen van de kabels. Alle kabels zijn nu buiten het veld gelegen, achter de lichtmasten.

Tijdens de ontgraving is er op één plaats asbest verdachte grond aangetroffen (nabij kassahok). Deze grond (2 vrachten) is in overleg met de handhaver van de gemeente afgevoerd en met folie afgedekt in depot gezet.

In de ondergrond is ook behoorlijk wat puin aangetroffen. Het ging om:

- een strook waar los puin lag, een soort van overblijfsel van een pad (rand van ontgraving aan kassahok/P-plaats zijde)
- een rest funderingsstrook van een boerderijtje (rand van ontgraving aan kantine zijde)
- een deel van de fundering van huize 't Wilbert (midden van cunet)

#### 1.5 Toelichting op afwijkingen op bestek, zie onderstaande tabel (Antea Group)

De tabel is niet behandeld. **Gert** zal de specificaties doornemen en een afspraak met Mark plannen om de lijst door te nemen.

#### 1.6 Toelichting op de planning Achilles '12 en ATC (Antea Group)

Jeroen geeft een toelichting op de met pen bijgewerkte planning. O.a. door de vertraging door de vele kabels en leidingen in de ontgraving is een deel van de ruimte in de planning verbruikt. De opleverdatum is nog niet in "gevaar" maar de speling is erg klein. De weersomstandigheden zijn met name tijdens de verlijming en bezanden/infill van de toplaag kritisch. **Jeroen** levert een gewijzigde planning, deze is bij dit verslag gevoegd.

In verband met de niet tegen te houden aanvoer van de sporttechnische laag en het nog niet volledig op hoogte zijn van de zandfundering zal het materiaal voor de sporttechnische laag tijdelijk op het P-terrein opgeslagen moeten worden. Aanvoer van het materiaal is voorzien op 5-9/6-9, verwerking ervan op 7-9/8-9.

De werkzaamheden bij ATC zullen starten op 6-9 a.s.

### **1.7 Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

### **1.8 Volgend overleg**

Het volgende overleg is op 13 september a.s. om 15:00 uur in het Stadskantoor te Hengelo.

Na de vergadering gaan Jeroen en Gert naar het veld om de dikte van de aangebrachte zandlaag te meten zodat **Antea Group** weet hoeveel zand er geleverd moet worden.

*Naschrift: de gemiddelde zanddikte is 26,8cm (15 meetpunten verspreid over het veld). Er ligt ca. 2.130m<sup>3</sup> zand (directieleverantie) in het cunet.*