

Veiligheids- en Gezondheidsplan (uitvoeringsfase)

Kunstgrasvelden Varenbeuk en Terworm
Gemeente Heerlen

projectnr. 267934
revisie 00
2 juni 2014

Opdrachtgever

Gemeente Heerlen
T.a.v. de heer P. Lenssen
Geleenstraat 25
6411 HP Heerlen

datum vrijgave
2 juni 2014

beschrijving revisie 00

goedkeuring
J. op het Veld

vrijgave
L.Smeets



	Inhoud	Blz.
0	Inleiding	0-2
1	Bouwwerkgegevens	1-3
2	Organisatie en fasering bouwproces	2-4
2.1	Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden	2-4
2.2	Bouwplanning en –fasering	2-5
2.3	Taken en bevoegdheden op het werk	2-5
3	Coördinatie en samenwerkingsafspraken	3-6
3.1	Ontwerpfase	3-6
3.2	Uitvoeringsfase	3-6
4	Overleg en voorlichting/instructie werknemers uitvoeringsfase	4-7
5	Veiligheids- en gezondheidsgevaaren (ontwerpfase)	5-8
5.1	Ontwerpfase	5-8
5.2	Uitvoeringsfase	5-8
6	Bouwplaatsvoorzieningen en –regels	6-10
6.1	Bouwplaatsvoorzieningen (niet uitputtend)	6-10
6.2	Bouwplaatsregels	6-10
	Bijlagen	
A-1	Tijdschema's	
A-2	Dagindeling/werktijden	
A-3	Gedrags- en veiligheidsregels Antea Group	
A-4	Projectveiligheidschecklist	
A-5	Noodkaart	

0 Inleiding

Dit veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) is de uitwerking conform afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het V&G-plan omvat de projectmatige invulling van het veiligheidszorgsysteem van Antea Group zoals vastgelegd in deel 3 (omschrijving van het veiligheidszorgsysteem) van het MKV-handboek (verder genoemd 'handboek') en de veiligheidsinstructie in het veiligheidsinstructieboekje 'Veilig werken' (verder genoemd 'instructie').

Dit V&G-plan is opgesteld met inachtnaam van de geldende voorschriften van de Arbeidsinspectie en de Standaard 2010 (RAW-bepalingen).

1 Bouwwerkgegevens

Tevens kennisgeving van het voorgenomen tot stand brengen van een bouwwerk

1.1 Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- verwijderen van asfaltverhardingen;
- verwijderen van elementenverhardingen
- verwijderen van funderingen
- ontgraven, vervoeren, aanvoeren en verwerken van grond
- verwijderen bestaande riolering
- aanbrengen kolken
- aanbrengen van funderingen
- aanbrengen kantopsluitingen
- aanbrengen bestratingen
- aanbrengen asfaltverhardingen
- realisatie kunstgras voetvalvelden
- aanbrengen straatmeubilair
- aanbrengen groenvoorzieningen
- nazorg groenvoorzieningen

1.2 Adres/ligging van de bouwlocatie:

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Koekoeksweg 2 te Heerlen (sportcomplex Terworm) en aan de Varenbeukerweg 58 te Heerlen (sportcomplex Varenbeuk).

1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen:

Opdrachtgever		Ontwerpde partij	
Naam:	Gemeente Heerlen	Naam:	Kragten
Adres:	Geleenstraat 25	Adres:	Postbus 14
Postcode/Plaats:	6411 HP Heerlen	Postcode/Plaats:	6040 AA Roermond
Contactpersoon:	dhr. P. Lenssen	Contactpersoon:	dhr. P. de Wolf
Telefoon:	045 - 560 45 17	Telefoon:	088 336 63 33
E-mail:	p.lenssen@heerlen.nl	E-mail:	
Uitvoerende partij		Directievoerder	
Naam:	Antea Realisatie B.V.	Naam:	Gemeente Heerlen
Adres:	Mijnweg 3	Adres:	Geleenstraat 25
Postcode/Plaats:	6167 AC Geleen	Postcode/Plaats:	6411 HP Heerlen
Contactpersoon:	Dhr. L. Smeets	Contactpersoon:	dhr. J. Kleijnen
Telefoon:	(06) 51 54 15 35	Telefoon:	
E-mail:	leon.smeets@AnteaGroup .com	E-mail:	
Coördinator uitvoeringsfase		Toezichthouder	
Naam:	Antea Realisatie B.V.	Naam:	Gemeente Heerlen
Adres:	Mijnweg 3	Adres:	Geleenstraat 25
Postcode/Plaats:	6167 AC Geleen	Postcode/Plaats:	6411 HP Heerlen
Contactpersoon:	Dhr. J. op het Veld	Contactpersoon:	dhr. G. Bruisten
Telefoon:	(06) 53 16 26 96	Telefoon:	(06) 26 64 82 11
E-mail:	jan.ophetveld@AnteaGroup .com	E-mail:	gbruisten@lybrae.nl
Milieukundige begeleiding (opdrachtgever)		Arbeidshygiënische- en veiligheidskundige begeleiding (opdrachtgever)	
Naam:		Naam:	
Adres:		Adres:	
Postcode/Plaats:		Postcode/Plaats:	
Contactpersoon:		Contactpersoon:	
Telefoon:		Telefoon:	
E-mail:		E-mail:	

- 1.4 Planning en uitvoeringsgegevens
 - 1.4.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: mei 2014 - eind augustus 2014
 - 1.4.2 Geplande bouwtijd: 60 dagen
 - 1.4.3 Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: 10
 - 1.4.4 Gepland aantal werknemers en zelfstandigen op de bouwplaats: 10
 - 1.4.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: zie onder punt 2.1
 - 1.4.6 Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten: n.t.b.
 - 1.4.7 Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming: n.v.t.

2 Organisatie en fasering bouwproces

2.1 Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden

Hoofdaannemer/veiligheidscoördinator Uitvoering

Naam : Antea Realisatie B.V.
1^e verantwoordelijke op het werk : S. Bosma
Telefoon : (0513) 63 45 48
Uit te voeren werkzaamheden : Bestek B2014-02

.....

Onderaannemer/zelfstandigen

Naam : Gebr. Aldenzee
1^e verantwoordelijke op het werk : A. Aldenzee
Telefoon : (0493) 31 37 14)
Uit te voeren werkzaamheden : Grondwerkzaamheden

Naam : Oostendorp bv
1^e verantwoordelijke op het werk : A.J. Veldhuizen
Telefoon : (078) 610 51 00
Uit te voeren werkzaamheden : Verlichting

.....

Naam : Hekbouw BV
1^e verantwoordelijke op het werk : Dhr. A. van de Venne
Telefoon : (0164) 672 002
Uit te voeren werkzaamheden : Hekwerk - Ballenvanger

Naam : Reef bv
1^e verantwoordelijke op het werk : T. Jacobs
Telefoon : (0495) 453 179
Uit te voeren werkzaamheden : Asphaltwerkzaamheden

Naam : Strada
1^e verantwoordelijke op het werk : P. Zweiphennig
Telefoon : (045) 577 89 16
Uit te voeren werkzaamheden : Bestratingwerkzaamheden

2.2 Bouwplanning en –fasering

De planning van de werkzaamheden van alle bij de uitvoering betrokken (onder-) aannemers is opgenomen in bijlage A-1.

De dagindeling met arbeids- en rusttijden is vastgelegd in bijlage A-2.

2.3 Taken en bevoegdheden op het werk

Antea Group : - vastgelegd in takentabel; bijlage 3.1 van handboek

V&G-coördinator (uitvoeringsfase) : - vertegenwoordigt Antea Group in alle zaken betreffende arbeidsomstandigheden, veiligheid, milieu op het werkterrein en de omgeving
- geeft instructie, controleert en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het V&G-plan

Onderaannemers : - voorkomen van ongevallen, het beschermen van de gezondheid van eigen werknemers, werknemers van zijn/haar onderaannemers of derden
- samenwerken met Antea Group en andere onderaannemers om goede arbeidsomstandigheden te waarborgen voor alle betrokkenen

Overigen, niet aannemers-personeel : - zie gedrags- en veiligheidsregels Antea Group bijlage 3.3 van handboek of bijlage A-3 van dit V&G-plan

3 Coördinatie en samenwerkingsafspraken

3.1 Ontwerpfase

V&Gplan in de ontwerpfase is niet van toepassing zie bijlage 6 van het bestek B2014-02

3.2 Uitvoeringsfase

Coördinatie-overleg met 1^e verantwoordelijken van onderaannemers/-zelfstandigen en vastlegging van Arbo-overleg en afspraken vindt plaats in de te houden bouwvergaderingen, waarvan een verslag wordt opgesteld.

Vaste agendapunten:

- incidenten, ongevallen (onderzoek)
- nieuwe en gesignaleerde risico's
- V&G-plan
- overleg met en instructie/voorlichting van werknemers
- resultaten inspecties

4 Overleg en voorlichting/instructie werknemers uitvoeringsfase

Gepland	:	Bij start van het werk
Door	:	Veiligheidscoördinator (uitvoering)
Aan/met	:	Alle medewerkers
Onderwerp	:	Projectinstructie conform projectveiligheidschecklist, bijlage A-4

Gepland	:	Om de vier weken
Door	:	Veiligheidscoördinator (uitvoering)
Aan/met	:	Alle medewerkers
Onderwerp	:	Toolboxmeeting (zie verslag)

5 Veiligheids- en gezondheidsgevaaren (ontwerpfase)

5.1 Ontwerpfase

Bijlage 6 van het bestek B2014-02

5.2 Uitvoeringsfase

Voor de bedrijfseigen activiteiten van Antea Group is een risico-inventarisatie opgesteld, de hieruit voortvloeiende maatregelen/voorzieningen e.d. zijn opgenomen in het veiligheidsinstructieboekje 'Veilig werken' of zijn conform de van toepassing zijnde voorschriften zoals vastgelegd in bijlage 3.12 van het handboek en voor wat betreft de persoonlijke beschermingsmiddelen in bijlage 3.13.

Navolgend overzicht geeft aan bij welke activiteiten sprake is van wederzijdse beïnvloeding van de arbeidsomstandigheden van alle betrokken werknemers en welke maatregelen en voorzieningen hierbij moeten worden getroffen.

Toezicht wordt uitgevoerd door de veiligheidscoördinator.

* Ond.aan = verantwoordelijke onderaannemer
Hfd.aan = hoofdaannemer (=Antea Group)

Bestekspost/ Activiteit	Risico	Oorzaak	Maatregel/Voorziening*	
			welke	aangebracht, onderhoud door
22. Grondwerken	vallen van hoogte/bedelven	te steile taluds	- talud in overeenstemming met grondsoort P-25 - grondkerende voorziening - waarschuwborden - terreinafzetting	Hfd.aan Hfd.aan Hfd.aan Hfd.aan
24. Sleuf- en sleufloze technieken	brand elektrocutie	ligging bestaande kabels en leidingen onbekend	- KLIC-melding - nutsbedrijven informeren - proefsleuven en markeren	Hfd.aan Hfd.aan Hfd.aan
	botsen, aanrijgevaar	geen, te weinig of foutief geplaatste verkeersvoorzieningen	- verkeersvoorzieningen - noodbrug	Hfd.aan Hfd.aan
		vuil/modder op de weg	- regelmatig vegen	Hfd.aan
	geluid	werken met trilplaten e.d., nabijheid grondverzetmachines	- gehoorbescherming	Ond.aan
	verdrinking	onderlopen sleuf/put	- dijk, damwand - bemaling	Hfd.aan Hfd.aan
25. Leidingwerk	vallende voorwerpen	mensen binnen draaicirkel kraan	- bebording op kraan - helm	Ond.aan Ond.aan
	verstikking	af dalen in bestaande rioolputten	- gasmeting, persoonlijke beschermingsmiddelen	Ond.aan

Bestekspost/ Activiteit	Risico	Oorzaak	Maatregel/Voorziening*	
			welke	aangebracht, onderhoud door
26. Kabelwerk	elektrocutie	aanraking spanningvoerende leidingen	- spanningsloos maken	Ond.aan
31. Wegverhardingen algemeen	botsen, aanrijgevaar	geen te weinig of foutief geplaatste verkeersvoorzieningen	- verkeersvoorzieningen	Hfd.aan
		onveilig geparkeerd materieel	- materieel veilig (zichtbaar) parkeren	Hfd.aan/Ond.aan
	geluid	werken in nabijheid van machines	- gehoorbescherming	Ond.aan
31.5 Opbreken verhardingen	toxische vaste stoffen	opbreken/frezen teerhoudend asfalt	- inventarisatie naar soort - adembescherming	Hfd.aan Hfd.aan/Ond.aan
51. Groenvoorzieningen	botsen, aanrijgevaar	geen, te weinig of foutief geplaatste verkeersvoorzieningen	- verkeersvoorzieningen	Hfd.aan
		groenafval op de weg	- regelmatig opruimen	Hfd.aan
		onveilig geparkeerd materieel	- materieel veilig (zichtbaar) parkeren	Hfd.aan/Ond.aan
	struikelen, uitglijden	veel afkomend organisch materiaal	- regelmatig opruimen	Hfd.aan
	knellen, pletten	vallende bomen	- buiten valgebied blijven (markering)	Hfd.aan
	toxische dampen	bestrijdingsmiddelen	- persoonlijke beschermingsmiddelen	Ond.aan
	geluid	werken in nabijheid groenmaterieel (o.a. versnipperaar)	- gehoorbescherming	Ond.aan
59. Sportvelden	geluid	werken in nabijheid sportveldenmaterieel	- gehoorbescherming	Ond.aan

6 Bouwplaatsvoorzieningen en –regels

6.1 Bouwplaatsvoorzieningen (niet uitputtend)

In navolgend schema zijn collectieve voorzieningen aangegeven met de voor de instandhouding verantwoordelijke (onder)aannemer.

Controle vindt plaats door de veiligheidscoördinator (uitvoeringsfase).

Collectieve voorzieningen	Instandhouding door *
Verkeersvoorzieningen	Hfd.aan
Verkeersafzettingen	n.v.t.
Terreinafbakening	Hfd.aan
Sanitaire voorzieningen	Hfd.aan
Schaft- en kleedvoorzieningen	Hfd.aan
Opslagplaatsen gevaarlijke stoffen	n.v.t.
Bouwelektra	Hfd.aan
Stut- en schoorconstructies	n.v.t.
Damwanden	n.v.t.
Steigers	n.v.t.
Blusmiddelen	Hfd.aan
Bescherming-/beveiligingsmiddelen	Hfd.aan
EHBO-voorzieningen	Hfd.aan
Afvalscheiding/opslag	Hfd.aan/Ond.aan
Mededelingenbord	Hfd.aan
Voorzieningen ten behoeve van saneringswerk	n.v.t.

* Ond.aan = verantwoordelijke onderaannemer

* Hfd.aan = hoofdaannemer (=Antea Group)

6.2 Bouwplaatsregels

De bouwplaatsregels zijn geformuleerd in bijlage A-3 (gedrags- en veiligheidsregels Antea Group).

Voor de noodprocedures geldt de noodkaart (bijlage A-5).

Bijlage A-1: Planningsschema

TIJDSHEMA OBJECT Kunstgras voetbalvelden Heerlen
PROJECTNUMMER 267934

OPDRACHTGEVER			Gem. Heerlen			WEEK																							
			aantal																										
Nr.	OMSCHRIJVING		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32													
	Terworm		m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v												
	verwijderen terreininrichting					h		p																					
	verwijderen verhardingen				e	m		i																					
	verwijderen funderingen							n																					
	ontgraven,vervoeren grond					e		k																					
	verwijderen kabels en leidingen							s																					
	Leveren en verwerken kabels en leidingen					v		t																					
	leveren en verwerken funderingen					a		e																					
	Leveren en verwerken onderbouwzand					a		r																					
	Leveren en aanbrengen verlichting					a		e																					
	Leveren en aanbrengen opsluitingen					r																							
	Leveren en aanbrengen sporttechnische laag					t																							
	Leveren en verwerken verhardingen																												
	Leveren en aanbrengen kunstgras																												
	Leveren en aanbrengen hekwerken																												
	Terreininrichting																												
	Varenbeuk																												
	verwijderen terreininrichting																												
	verwijderen verhardingen																												
	verwijderen funderingen																												
	ontgraven,vervoeren grond																												
	verwijderen kabels en leidingen																												
	Leveren en verwerken kabels en leidingen																												
	leveren en verwerken funderingen																												
	Leveren en verwerken onderbouw																												
	Leveren en aanbrengen verlichting																												
	Leveren en aanbrengen opsluitingen																												
	Leveren en aanbrengen sporttechnische laag																												
	Leveren en verwerken verhardingen																												
	Leveren en aanbrengen kunstgras																												
	Leveren en aanbrengen hekwerken																												
	Terreininrichting																												

Bijlage A-2: Dagindeling/werktijden

De dagindeling op het werk ziet er globaal als volgt uit:

07.30	-	09.00	uur	werkactiviteiten
09.00	-	09.15	uur	pauze
09.15	-	12.30	uur	werkactiviteiten
12.30	-	13.00	uur	pauze
13.00	-	16.15	uur	werkactiviteiten

Door speciale omstandigheden (hoge temperaturen, etc.) kunnen de werktijden in overleg aangepast worden.

projectnr. 267934
2 juni 2014, revisie 000

Veiligheids- en Gezondheidsplan (uitvoeringsfase)
Kunstgrasvelden Varenbeuk en Terworm, gemeente Heerlen

Bijlage A-3: Gedrags- en veiligheidsregels Antea Group

GEDRAGS- EN VEILIGHEIDSREGELS ANTEA GROUP

Heerlen voetbal, aanleg kunstgrasvelden SP Varenbeuk en SP Terworm

Varenbeukerweg 58 / Koekoeksweg 2 te Heerlen

Gemeente Heerlen

267934

datum: 15-5-2014



Veiligheid is van groot belang voor u en uw collega's, daarom:

- meldt u bij een medewerker van Antea Group voor de aanvang van het werk of bij het voor de eerste keer betreden van het werkterrein
- de veiligheidsregels in acht nemen zoals deze zijn omschreven in het boekje '**Werk Veilig!**' en de '**Projectveiligheidschecklist**'
- weet wat u moet doen in noodgevallen: lees de '**Noodkaart**'
- breng uzelf en anderen niet in gevaar
- volg de instructies van het personeel van Antea Group op
- gebruik goed onderhouden en gekeurd materieel en gereedschap
- voor het bouwen van steigers, het hijsen van zware lasten, het gebruik van perslucht en het werken in belstoten ruimten is een speciale opleiding vereist
- gebruik minimaal de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen
- zorg voor orde en netheid tijdens het uitvoeren van het werk, opslag en afvoer
- gebruik geen alcoholische dranken en drugs op het werk

Teken de '**Intekenlijst**' nadat u kennis hebt vernomen van de regels maar laat vooral uw gezond verstand meebeslissen

Ruimte voor een situatieschets met locatie BHV-voorziening en ontruimingsverzamelplaats

Deze kaart bij start van elk project invullen en duidelijk zichtbaar ophangen in de keet

projectnr. 267934
2 juni 2014, revisie 000

Veiligheids- en Gezondheidsplan (uitvoeringsfase)
Kunstgrasvelden Varenbeuk en Terworm, gemeente Heerlen

Bijlage A-4: Projectveiligheidschecklist

PROJECTVEILIGHEIDSCHECKLIST

Heerlen voetbal, aanleg kunstgrasvelden SP Varenbeuk en SP Terworm

Varenbeukerweg 58 / Koekoeksweg 2 te Heerlen

Gemeente Heerlen

267934

datum: _____



Onderwerp	van toepassing	Hoe/waar geregeld	Verantw.	Par.
	Ja			
Is er aanwezig: - Inge vulde noodkaart - Gedrags en veiligheidsregels - Geldig boekje 'Veilig werken!' - Inge vulde projectveiligheidschecklist - Intekenlijst - Sticker EHBO opgehangen - EHBO- doos aanwezig en volledig - Brandblusser				

	ja	nee			
- Project V&G plan - Project regels en voorschriften - Taakrisicoanalyse - Eisen opdrachtgever					
Zijn er bijzondere voorzieningen nodig: - t.b.v. werken op hoogte - t.b.v. gaten en ontgravingen - t.b.v. saneringswerk - t.b.v. besloten ruimten - t.b.v. verkeer - t.b.v. gevaarlijke stoffen - t.b.v. sociale veiligheid					
Projectgebonden P.B.M. nodig afwijkend van boekje 'Werk Veilig!': -					
Verplichte opleiding nodig voor: - Bouwen steigers - Werken in besloten ruimten - Werken met hijskranen -					
Wettelijke keuringen materieel: - Hijsgereedschap - Draagbaar klimmateriaal -					
Instructies gegeven over: - Projectgebonden risico's - Gebruik materieel - Orde en netheid op het werk - Gebruik P.B.M.'s - Gebruik/toepassing eerste hulp - Rook en vuur regels - Gebruik/opslag gevaarlijke stoffen - Gebruik/afvoer afval - Blootstelling gevaarlijk lawaai - Noodprocedure -					
Is ongevallenmelding aan opdrachtgever nodig?					
Opmerkingen:					

Deze lijst bij de start van elk project invullen en duidelijk zichtbaar ophangen in de keet

Bijlage A-5: Noodkaart

NOODKAART

Heerlen voetbal, aanleg kunstgrasvelden SP Varenbeuk en SP Terworm
Varenbeukerweg 58 / Koekoeksweg 2 te Heerlen
Gemeente Heerlen
267934 datum: 15-5-2014



Alarmeer: bel

112



EHBO-er

op deze lokatie

Jan Op het Veld

Huisarts: Cremers en Van der Meer
Anjelierstraat 115 Heerlen

tel 045 521 1700

Geef door:

- Waar is het ongeval (Projectlocatie);

Adres Koekoeksweg 2

Plaats Heerlen (tel)

- Wat is er gebeurd, wat zijn de verwondingen
- Wanneer vond het ongeval plaats
- Welke hulpverlening is nodig (Ambulance, Brandweer)

Informeer:

Uitvoerder Jan Op het Veld tel 06 53 16 26 96 (5405)

Projectleider Léon Smeets tel 06 51 54 15 35 (5338)

Teammanager Nico Corsten tel 06 51 18 01 10 (5231)

Wat te doen na een ongeval:

- Zorg voor de getroffene, blijf bij het slachtoffer.
- Let op gevaar voor jezelf, het slachtoffer en anderen!
- Waarschuw (op verzoek van de Bedrijfshulpverlener) een arts/ambulance
- Ontvang arts/ambulance
- Wijs iemand aan die met de ambulance meegaat
- Onderzoek de oorzaak van het ongeval
- Neem (nood)maatregelen tegen herhaling
- Vul dezelfde dag het ongevallenmeldingsformulier in

Wat te doen bij ontruiming:

Blijf kalm, raadpleeg (indien aanwezig) de situatieschets,
en ga naar de verzamelplaats :

bij toegang sportpark

NOODKAART

NOODKAART

Heerlen voetbal, aanleg kunstgrasvelden SP Varenbeuk en SP Terworm

Varenbeukerweg 58 / Koekoeksweg 2 te Heerlen

Gemeente Heerlen

267934

datum: 15-5-2014

Alarmeer: bel

112



EHBO-er

op deze lokatie

Jan Op het Veld

Huisarts: Gezondheidscentrum Heerlen Zuid

tel 045 546 61 11

Burg. Waszinkstraat 2 Heerlen

spoed: 045 546 61 19

Geef door:

- Waar is het ongeval (Projectlocatie);

Adres Varenbeukerweg 58

Plaats Heerlen (tel)

- Wat is er gebeurd, wat zijn de verwondingen
- Wanneer vond het ongeval plaats
- Welke hulpverlening is nodig (Ambulance, Brandweer)

Informeer:

Uitvoerder Jan Op het Veld tel 06 53 16 26 96 (5405)

Projectleider Léon Smeets tel 06 51 54 15 35 (5338)

Teammanager Nico Corsten tel 06 51 18 01 10 (5231)

Wat te doen na een ongeval:

- Zorg voor de getroffene, blijf bij het slachtoffer.
- Let op gevaar voor jezelf, het slachtoffer en anderen!
- Waarschuw (op verzoek van de Bedrijfshulpverlener) een arts/ambulance
- Ontvang arts/ambulance
- Wijs iemand aan die met de ambulance meegaat
- Onderzoek de oorzaak van het ongeval
- Neem (nood)maatregelen tegen herhaling
- Vul dezelfde dag het ongevalmeldingsformulier in

Wat te doen bij ontruiming:

Blijf kalm, raadpleeg (indien aanwezig) de situatieschets,

en ga naar de verzamelplaats :

bij toegang sportpark

NOODKAART