

Betref: **Proces-verbaal van technische opnemng**

Project: Aanleg kunstgras voetbalvelden Terworm en Varenbeuk

Bestek nr.: B2014-02

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen

Ons kenmerk:

Plaats: Heerlen

Datum: 16 september 2014

Aanwezig: de heer:  namens:
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
Antea Group
Gemeente Heerlen

Verslag

Tijdens de inspectie van het gerealiseerde werk werden de navolgende opmerkingen en kanttekeningen geplaatst:

Terworm

- Vervangen beschadigde paal van ballenvanger ter hoogte van kassahokje.
- Verwijderen laatste paal leunhek, t.p.v. spelerstoegang; gat opvullen met koud asfalt.
- Schilderen gietmortel bij hekwerkpalen met zwarte wegenverf.
- Vervangen gegalvaniseerde draadspanners door RVS.
- Aanpassen poorten i.v.m. sluitsysteem (slot looppoorten binnenzijde, werkpoorten buitenzijde).
- Bijwerken beschadigde paal ballenvanger noordwestzijde.
- Verwijderen cementsluis t.p.v. dug-outs.
- Monitoren waterafvoer dug-outs.

Overname restpunten opname 11 september:

- Monitoren wateroverlast in kassahokje.
- Aanbrengen aanslag t.b.v. looppoorten.
- Egaliseren en inzaaien kabelsleuf.

Varenbeuk

- Herstellen asfalt hoek veld t.p.v. ballenhok en ophalen opsluitband (plasmovorming).
- Plaatsen rubbers tussen spankabel en hekwerkstaanders, bijwerken beschadigingen.
- Vervangen gegalvaniseerde draadspanners door RVS.
- Schilderen gietmortel bij hekwerkpalen met zwarte wegenverf.
- Vervangen/repanderen poortvleugel werkpoort.
- Herstellen ballenvangernet t.p.v. looppoort noordzijde.
- Verwijderen cementsluis t.p.v. dug-outs
- Afstellen, inregelen verlichting, leveren bedieningskastje.
- Aanpassen poorten i.v.m. sluitsysteem (slot looppoorten binnenzijde, werkpoorten buitenzijde).

Overname restpunten opname 11 september:

- Rollen ingezaaid terrein voor 1^e maaibeurt.

Algemeen

- Aanleveren revisie inclusief inspectie gegevens.
- Uitvoeren lux-meting en aanleveren lux-rapportage.
- Geven onderhoudsinstructie dagelijks onderhoud.
- Opstellen onderhoudsschema kunstgrasveld.

- Aanleveren keuringsrapporten en certificaten.
- Aanleveren productcertificaten van alle toegepaste producten en materialen.

Voor het overige werden de opgenomen projectonderdelen accoord bevonden.

De restpunten volgens bovenstaand overzicht worden zo spoedig mogelijk naar goedvinden van opdrachtgever en directie hersteld.

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden. De onderhoudstermijn gaat in op 17 september 2014 en eindigt op 16 september 2015.

Opgemaakt te Heerlen op 16 september 2014, namens de directie:

Gemeente Heerlen


d.d.

**Accoord
Namens Aannemer:**


d.d.

**Accoord
Namens de Opdrachtgever:**


d.d.