

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING

Op woensdag, 3 oktober 2012, is door min [REDACTED]
Oranjewoud Realisatie B.V.
opgenomen Aanleg kunstgrasvelden, projectnr. ge., Heerlen 31010/I&A 7281
zoals omschreven in bestek HEE12025 d.d.07-03-2012

De opnemingsgeschiede ten overstaan van de heren:

[REDACTED]namens gemeente Heerlen
[REDACTED]namens gemeente Heerlen

De aannemer heeft aan al zijn verplichtingen voldaan.

Het werk is goedgekeurd

Herstel van de volgende kleine gebreken moet nog in de onderhoudsperiode worden verricht:

Algemeen:

Vullen van de lichtmasten tot maaiveldhoogte met zand.

Aanbrengen van de door de gemeente beschikbaar gestelde sloten op de poorten.

Nalopen van de bevestigingen van de ballenvanger netten en de netten aanpassen aan de poorten.

Leveren en monteren van LED armaturen (gereed 12-10-2012)

a. Sportpark de Dem

Diverse beschadigde palen in het leunhekwerk vervangen

Diverse palen van het leunhekwerk aangieten

Bijkomende werkzaamheden:

Herstraten bestaand tegelwerk zuidzijde kleedlokalen

Bijplaatsen bestaand hekwerk aan zuidzijde park (materialen tbs door gemeente)

Bijplaatsen 2 looppoorten in buitenhekwerk.

Aan westzijde vanuit bospad inrit creëren tbv onderhoud.

b. Sportpark Pronsbroek

Aanwerken asfalt bij diverse hekwerkpalen en 2 lichtmasten

Niet benutte geboorde gaten in asfalt bijwerken

Oneffenheden in asfalt repareren.

Beschadigingen aan asfalt herstellen (achter nieuwe dug-outs, tpv opslag lichtmasten)

Reststrook tussen natuurgrasveld en bestaand kunstgras afwerken

Zand aanvullen achter lichtmast hoofdveld noordzijde

Zand aan westzijde hoofdveld egaliseren

Lage paal vervangen (roestvorming) in ballenvanger aan de westzijde van het hoofdveld (rechts naast ballenpoort)

Reparatie asfalt rond paal toegangspoort hoofdveld.

Bijkomende werkzaamheden:

Maken doorgang in ballenvanger aan de noordzijde van hoofdveld (Gereed 12-10-2012)

Maken kettingdoorgang aan de zuidoostzijde van natuurgrasveld

Aanpassen hekwerk aan ballenvanger van pupillenveld aan de noordoostzijde van het veld en de bestaande onderhoudspoort. (30 cm DSM)

c. Sportpark Grasbroek

Bijgieten van de hekwerkpalen langs de keerwand
Verwijderen van enkele stronken dmv frezen aan zijde looppad vijver.
Afwerken terrein en verwijderen puinresten.

Bijkomend werk

Aanpassen grondslag overhoek tussen Boerhavestraat en kunstgrasvoetbalveld

De volgende bescheiden moeten voor 1 december 2012 worden verstrekt:

- a. Rapportage eindkeuringen
- b. Revisietekeningen

Opgemaakt te Gelken, op 11-10-2012

..... (naam)

..... (handtekening)